Boletín de junio de 2026

Proyecto FEF CoRRIC – Cooperación científica para apoyar la reforma rural integral en Colombia

1. Reuniones de lanzamiento (1 y 12 de junio de 2026)

- **1 de junio:** 47 participantes. Bienvenida, marco administrativo y financiero, gobernanza del proyecto y presentación de actividades de los tres componentes.
- **12 de junio:** 19 participantes. Avance de convenios, cuestiones jurídicas del ICAN, presentación de nuevas actividades y coordinación por componentes.
- **Decisiones principales:** denominación de «Convenio Marco» entre los 12 socios; designación de coordinadores locales por territorio piloto; calendario de reuniones temáticas hasta fin de junio; exploración de la plataforma Vizio como alternativa a Teams.

2. Salida de campo a Villapinzón (23 junio de 2026) - Actividad 2.1.1 – Sistema autónomo de riego y energía

Territorio: Sumapaz / Villapinzón (Cundinamarca) · **Socios:** IRD (Stéphane Dupas) y Pontificia Universidad Javeriana (Carlos Devia, Juan Camilo Acosta, Luis Carlos Trujillo, Andrés Torres).

Objetivo: reconocimiento del territorio y evaluación de las dimensiones y necesidades del sistema productivo para ajustar el prototipo de sistema autónomo y modular de riego, almacenamiento de agua y producción de energía doméstica.

Características de la finca

Concepto	Descripción
Localización	Altiplano cundiboyacense, entre 2 900 y 2 980 msnm, a 10 minutos de Villapinzón
Superficie	9 ha: 7,5 ha de pastos, 2 ha de cultivos (papa), 1,5 ha de cobertura arbórea
Relieve	Lote rectangular de 180 × 500 m; 90 % con pendiente continua de 5–10 %, zonas de 18–20 %
Clima	Bimodal, precipitación anual aproximada de 1 300 mm, temperatura media de 15 °C
Sistema pecuario	15 vacas de ordeño
Infraestructura hídrica	Dos estanques en tierra (≈ 157 m³ y ≈ 25 m³ a 2 900 y 2 920 msnm) y un estanque metálico de ≈ 112 m³ a 2 980 msnm

Disponibilidad hídrica

Oferta bruta estimada en unos 106 170 m³/año para las dos microcuencas, frente a una capacidad de almacenamiento cercana a 182 000 m³ en los reservorios inferiores (contraste favorable para reducir el riesgo de sequía).

Requerimientos energéticos

- Vivienda: iluminación, nevera, televisor, cerca eléctrica.
- Ordeño: ordeñadora para 2 vacas (requiere energía al atardecer).
- Riego y bombeo: motor de combustión de unos 12 hp (por verificar).
- Vehículos y maquinaria: camioneta y tractor de arado (alquilado).



Reservorio inferior (≈ 2 900 msnm), punto de captación de agua.

Principales conclusiones de la visita

- La variable crítica es la **capacidad de almacenamiento**, más que la producción de energía; las fuentes energéticas no son muy costosas.
- Posibilidad de aumentar el número de paneles solares sobre los reservorios inferiores, sin ocupar superficie de cultivo.
- Evaluar la energía eólica en el reservorio superior, comparando el costo de las hélices con el de bombear (es más costoso elevar el agua que dejarla descender). Retomar la estación meteorológica con Juan Camilo para afinar el análisis.
- Estudiar el aumento de la altura de los reservorios y su cubierta hermética para reducir la evaporación asociada al viento fuerte; construir un modelo de evaporación.
- **Logro significativo potencial:** ordeño con electricidad solar.